

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00004

Kedvezményezett: Bocskaikert Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.11.30.	Projekt előkészítése. Műszaki tervdokumentáció elkészítése. Hatósági engedélyezés megtörtént.
2.	2019.01.30.	Közbeszerzés lezárul. Építésre vállalkozási szerződést aláírták.
3.	2019.04.30.	A projekt kivitelezése. Terület előkészítése az építkezéshez, alapozás, közművesítés. 25%-os készültség
4.	2019.06.15.	A projekt kivitelezése! A tervekben szereplő épületek felépítése, fedett területek, piaci standok kialakítása 50% készültség
5.	2019.07.15.	A projekt kivitelezése: épületek befejezése, festés, vakolás, burkolás, térkövezés, kerítés építés. 75% készültség
6.	2019.08.15.	Projekt kivitelezés: 100%-os készültségi fok, kerítésépítés, befejező munkálatok, épületgépészeti kivitelezés, villanszerelés
7.	2019.08.30.	Projekt zárás: Műszaki ellenőr dokumentációja, projektmenedzsment munkák, fotódokumentáció.



Bocskaikert Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Bocskaikert, 2018. év november hónap 23.
napján

Kelt: Debrecen, 2018 év hónap...napján.