

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

1. sz módosítása

amely létrejött egyrészről **Bocskaikert Községi Önkormányzat** (4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.) képviselőjében: **Szóllós Sándor Polgármester**, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről **Debreceni Mélyépítő Holding Kft.** (4400 Debrecen, Dobozi u. 27.) képviselőjében **Dr. Szokolczai Zsolt ügyvezető**, (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi tartalommal és feltételekkel:

Megrendelő adószáma:	15376295-2-09
számlaszáma:	60600187-11012816
számlavezető Bank neve:	Hajdú Takarékszövetkezet
Vállalkozó cégjegyzék száma:	09-09-003626
adószáma:	12110508-2-09
számlavezető Bank neve:	UNICREDIT Bank Hungary zRt.
számla száma:	10918001-00000004-15540003

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

A Megrendelő és a Vállalkozó között Bocskaikertben, 2011. július 22.-én létrejött az „**A bocskaikerti Debreceni út fejlesztése**” (ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0007) (Nemzeti Közlekedési Hatóság EA/KA/NS/A/762/28/2010. sz. építési engedélye alapján) tárgyú vállalkozási szerződés.

Szerződő felek közös megegyezéssel a Vállalkozási szerződés IV.2. pontját, mely a szerződés teljesítésének határidejét tartalmazza, 2011. október 20. napjáról **2011. november 10.** napjára módosítják.

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKLÁSA

A kiviteli tervek elkészíttetése Vállalkozó feladatát képezte, mely az engedélyes tervnek megfelelően elkészült. A Megrendelő által kihelyezett tájékoztató, információs tábla alapján lakossági bejelentések érkeztek Megrendelő felé, mely észrevételek alapján lakossági fórum megtartására került sor. A Bocskaikert Községi Önkormányzata által tartott lakossági fórumon elhangzottak alapján lakossági kérésre az Önkormányzat az engedélyezési tervdokumentációban rögzített útlejtési irányok megváltoztatását kérte az alábbiak szerint:

„Az engedélyezési tervhez képest a keleti oldalon a 0+782 – 1+152,72 km. szelvények között, a nyugati oldalon a teljes szakaszon (0+000 – 0+394 és 0+576 – 1+015,40 km. szelvények között) az oldalesést tekintve a szervizút burkolata az állami közút felé essen, a szikkasztó árkok az engedélynek megfelelően az ingatlanok mellett valósuljanak meg.”


A fentiek alapján szükségessé vált a már elkészített kiviteli tervek módosítása, ezáltal a végleges kiviteli tervek hiányában, a kivitelezési munkák megkezdése akadályoztatva volt az érintett szelvények vonatkozásában.

Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti ok a Kbt. 303. §-a szerint a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a Kivitelező lényeges jogos érdekét sérti.


III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- A vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
- A jelen Vállalkozási Szerződés módosítását a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag cégszerűen írják alá.


Bocskai kert, 2011. október 18.



Megrendelő



DEBRECENI MÉLYÉPÍTŐ
HOLDING KFT.
4029 Debrecen, Dobozi u. 17.
Adószám: 12110508-2-09
T/a.sz.: 10916001-00000004-15540002



Vállalkozó